



ESTADO DE LA OBRA

Página 1

FECHA 18/09/2020 10:42:26

OBRA	DEMO	20140507	VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CARBAJAL DE LA LEG
PRESUPUESTO INICIAL			290.175,00
AMPLIACIONES			26.866,57
MODIFICADOS			-329,69
PRESUPUESTO TOTAL			316.711,89
PRODUCCION ACTUAL			114.898,37 36,28%
CERTIFICACION ACTUAL			113.004,12 35,68%
COSTE ACTUAL			52.259,69
DESVIACION ACTUAL			-62.638,68 -54,52%
COSTE FINAL PREVISTO			439.386,09
DESVIACION FINAL PREVISTA EN MEDICION			92.596,25 29,21%
DESVIACION FINAL PREVISTA EN PRECIO			29.748,27 9,38%
DESVIACION FINAL PREVISTA			122.344,52 38,59%
PEDIDOS PENDIENTES DE SERVIR			52.693,50
ALBARANES A ORIGEN (GASTO)			89.359,70
ALBARANES IMPUTADOS A ORIGEN (COSTE)			52.959,70
ALMACEN (PTE IMPUTAR)			36.400,00
FACTURACION A CLIENTE A ORIGEN (BASE)			111.686,00
FACTURACION DE PROVEEDORES A ORIGEN (BASE)			38.087,70
CERTIF. PTES. DE FACTURAR A CLIENTE			1.354,07